

A	
B	-----
H	-----
I	28-01-2016
(I.1)	09-09-2020
(I.2)	CÁDIZ
C.1.1	
C.1.2	
C.1.3	
C.4	c
D.1	MERCEDES-BENZ
D.2	632 01 / DH3AKGB / DC4I4205
D.3	MERCEDES BENZ
(D.4)	PÚBLICO - ALQUILER SIN CONDUCTOR

E	WEB63243113272291
F.1	19000
F.2	19000
G	13601
K	E1*2007/46*0024*09
P.1	10677
P.2	290.00
P.3	DIESEL
Q	-----
S.1	61
S.2	-----

OBSERVACIONES:
Documento válido si acompaña ITV en vigor.
Próxima ITV: 28-07-2021
Kilometraje a fecha 04-09-2020: 0715048

CA0

INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS

A Junta de Andalucía Consejería de Industria, Energía y Minas Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. (8) ITV VILLAMARTÍN P.O. IND. EL CHAPARRAL S.N. (3) 11650 VILLAMARTÍN (Cádiz) Coordenadas geográficas: 36,8605 -5,6147 Página 1 / 2

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN Y DEL VEHÍCULO:

Estación: 1141 Nº línea: 3 Marca: MERCEDES BENZ Nº inspección: 12002-25-098551
 Clasificación: 12 04 (5) Categoría: M3 Tipo: 032 (1) Tipo de inspección: Periódica
 (2) Matrícula actual: 9263JLK (E) (1) Bastidor: WED03243119272291 (3) Fecha de inspección: 24-02-2025
 Fecha 1ª matriculación: 28-01-2015 Contraseña homologación: a12007465902499 (4) Nº Kilómetros: 736.178 Hora: 11:48 - 12:28

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN:

Clase y Orden: (Inspección realizada conforme al R.D. 820/2017, de 23-10-2017 y R.D. 866/2010, de 02-07-2010)
 Clase: 00.05.00 Ordinaria periódica
 Orden: 1

ÍTEMES INSPECCIONADOS SEGÚN LA SECCIÓN I DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN:

Inspector/a: 635
 Puntos inspeccionados: Los que se indican al dorso

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN:

EMISIONES prueba realizada con comprobador OBD/ OBD-15025

FRENADO prueba realizada con frenómetro FPN-3891

Eje	Freno servicio			Freno estacionamiento		Fluctuación	
	F izq (kN)	F der (kN)	Deseq (%)	F izq (kN)	F der (kN)	R izq (%)	R der (%)
1	36,51	36,19	0,88	---	---	1,27	1,82
2	33,72	33,83	0,33	21,37	23,15	7,82	15,39
Eficacia	75,92 %			33,77 %			

Eje	Método	Frenada presión extrapolación		Frenada extrapolada		Presiones (bar)			MMA (Kg)	Masa inap. (Kg)
		F izq (kN)	F der (kN)	F izq (kN)	F der (kN)	Inicio	Cálculo	Extrapolación		
1	Extrapolación	17,37	17,22	36,51	36,19	0,4	7	3,54	7.100	4.859
2	Extrapolación	21,56	21,63	33,72	33,83	0,4	7	4,62	12.600	8.594

DINAMOMETRO prueba realizada con medidor de fuerza de cierre de puerta MPP-237

	Valor máximo a 15 cm (N)	Valor máximo a altura media (N)
Puerta 1	232	183
Puerta 2	237	243

ALINEACIÓN prueba realizada con placa alineadora PAL-9597.

Eje 1: 0 m/Km

VELOCIDAD ACTUACIÓN LIMITADOR VELOCIDAD prueba realizada con registro de eventos del vehículo

(6) RELACION DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN:

Dispositivos de alumbrado y señalización
 Leve: 4.7.2 Luces de posición. No funciona alguna luz. Lateral/ Derecha

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN: (8) Fecha de próxima inspección: 10-09-2025

(7) FAVORABLE

Su vehículo HA SUPERADO LA INSPECCIÓN.
 No obstante, deberá reparar los defectos encontrados en un plazo máximo de dos meses.
 Debe colocar el distintivo que le entrega el inspector en el ángulo superior derecho del parabrisas. Si su vehículo carece del mismo, colóquelo en un lugar visible.

(10) OBSERVACIONES:

Prueba de frenos realizada con extrapolación.



(9) Firma inspección: 635



Firma tarjeta: _____

Tarifa: 96,02 €


